6-ugers-tidsplan - Sommerhuskloakering - Vig Lyng Nord

rev 4	44					45					46					47					48					49					50					51					52					53				
	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Fuglebæksvej																																																	
Forberende arbjede																																																	
Stikledning																																																	
Hovedledning	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x																		
Kragvevej																																																	
Forberende arbjede																																																	
Stikledning																																																	
Hovedledning																										x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x												
Uglevangen																																																	
Forberende arbjede						x	x	x	x																																								
Stikledning								x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x																										
Hovedledning																																																	
Willumsenvej																																																	
Forberende arbjede																					x	x	x	x																									
Stikledning																										x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x												
Hovedledning																																																	
Toftevej																																																	
Forberende arbjede																																																	
Stikledning																																																	
Hovedledning	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							x	x	x	x	x
Syrenvej 82-96																																																	
Forberende arbjede																																																	
Stikledning	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x																														
Hovedledning																																																	
Syrenvej 82-74																																																	
Forberende arbjede																x	x	x	x																														
Stikledning																					x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x														
Hovedledning																					x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x										
Gl. kongevej																																																	
Forberende arbjede																																																	
Stikledning	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x													
Hovedledning																																																	
Nordvej																																																	
Forberende arbjede																																																	
Stikledning											x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x																			
Hovedledning																																																	
Pilegårdsvænget																																																	
Forberende arbjede																																																	
Stikledning	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x																									
Hovedledning																					x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x										
Pilesvinget																																																	
Forberende arbjede																																																	
Stikledning	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x																									
Hovedledning																																																	
Pilegårdsvej																																																	
Forberende arbjede																																																	
Stikledning	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x																									
Hovedledning																																																	
Vesterengen																																																	
Forberende arbjede											x	x	x	x																																			
Stikledning																																																	
Hovedledning																x	x	x	x																														
Vestervænget																																																	
Forberende arbjede																																																	
Stikledning																																																	
Hovedledning																					x	x	x	x		x	x	x	x																			
Vestergårdsvej																																																	
Forberende arbjede																																																	
Stikledning																																																	
Hovedledning	x	x	x	x		x	x	x	x																																							

Juleferie